


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
директора-главный инженер
 И.В. Черменёв
«___» _____ 2025

**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024
Котельной по ул. Рябиновая в г. Лесосибирск, мощностью 1,8 МВт**

Населенный пункт город Лесосибирск
Красноярского края Енисейский район

Установленная (проектная) мощность котельной 1,8 (1,548) МВт (Гкал/час)
Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 85/70 °С
Дымовая труба: Материал: сталь

Высота, м 9,5
Диаметр, мм 219х6,0
Количество, шт 3

Топливо (основное) уголь бурый марки ЗБОМ
Топливо (резервное) уголь бурый марки ЗБОМ
Год ввода в эксплуатацию котельной 2016

Технические данные котельной

Показатель	Номер котла			Всего по котельной
	КВа-0,6Б/К	КВа-0,6Б/К	КВа-0,6Б/К	
Марка котла				
Установленная мощность (проектная), Гкал/час	0,516	0,516	0,516	1,548
Паспортный к.п.д.	86	86	86	
Год ввода в эксплуатацию, год	2016	2016	2016	
Год проведения последних наладочных работ	2024	2024	2024	

Мероприятия организационного характера


Укомплектование обслуживающим персоналом и средствами индивидуальной защиты	При необходимости
Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание и эксплуатацию, в т. ч. знаний норм по охране труда	При необходимости (для вновь принятых работников и при окончании срока)
Организация и проведение периодической проверки узла учета	При необходимости (при окончании срока)
Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций, графиков противопоаварийных/противопожарных тренировок	Постоянно (разработка инструкций и графиков при окончании срока)
Разработка эксплуатационных режимов и ТГ	Срок выполнения: 01.04.2025 - 31.08.2025

Мероприятия технического характера

Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы за прошедший период	Срок выполнения: 01.01.2025 - 31.12.2025
Техническое освидетельствование и	Срок выполнения: 01.01.2025 - 31.12.2025

диагностирование оборудования	(при необходимости)
Проведение промывки и гидравлических испытаний оборудования котельной	Срок выполнения: межотопительный период
Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей	Срок выполнения: межотопительный период
Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: межотопительный период
Комплексное опробование оборудования	Срок выполнения: межотопительный период
Подготовка к отопительному периоду	
Реализация мероприятий ремонтной программы:	
- Текущие обслуживание основного, вспомогательного и электрооборудования котельной (котлы, вентиляторы, дымососы, насосы)	Срок выполнения: межотопительный период
- Текущий ремонт основного, вспомогательного и электрооборудования котельной (котлы, вентиляторы, дымососы, насосы, замена шнеков)	Срок выполнения: межотопительный период
Заключение договоров поставки топлива	Срок выполнения: постоянно (при необходимости)
Создание нормативного запаса топлива	Срок выполнения: до начала отопительного периода

Заместитель главного инженера -
начальник службы эксплуатации



Сорокин И. М.